

PUESTA EN VALOR TEATRO LA RANCHERÍA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2021 Exp. 4059-206/2021

PLAN DE TRABAJOS

		OBRA CIVIL				
		Meses				
	SECTOR	Marzo 2021	Abril 2021	1 al 21 Mayo 2021	22 AL 29 MAYO 2021	JUNIO 2021
1	ACCESO – VEREDA	25%	40%	35%	Se suspende la ejecución de obras para poder realizar las tareas de limpieza y preparatorias para la Inauguración.	
2	HALL- BUFFETE- PATIO	20%	30%	30%		20%
3	SALÒN	25%	40%	35%		
4	CAMARINES		20%	30%		50%
5	TECHOS- PINTURA	20%	25%	25%		30%

NOTA: PARA EL 21 DE MAYO DEBERÁN ESTAR FINALIZADOS TODOS LOS TRABAJOS EN VEREDA/ ACCESO, HALL, BUFFETE, SALÒN, TECHOS Y PINTURA (la correspondiente a los sectores priorizados). EL RESTO DE LOS TRABAJOS EN PATIO Y SECTOR CAMARINES, DEBERÁN ESTAR CONCLUIDOS A FINES DE JUNIO 2021, previendo una semana libre de trabajos (del 22 al 29/5/2021), para permitir las tareas de limpieza y preparatorias para la Inauguración.